

Sjekkliste 5 A-måling



Ordre nr:
LYS-nr:

	Anleggsadr.:		
	400V TN		(sett kryss)
	230V IT		
Målernr.:			
Målerstand:		OVB:	
Trafo konstant:		Omsetning:	

Kontrollpunkter elektriker	JA		
Har måler og måletransformatorer korrekt plassering iht REN			
Avsatt plass til måler, omkobler, og transformatorer (iht. RENblad 4002)			
Er måleledninger korrekt dimensjonert og korrekt merket med farge (iht. RENblad 400)			
Alle ledninger er påsatt korrekt endehylse			
Spenningsledninger er kortslutningsikkert forlagt før sikring.			
Måletransformatorer korrekt montert (kontroll av lastretning og sentrisk plassering)			
Måletransformatorer er korrekt plassert i forhold til hva det skal måle			
Er OV korrekt stilt inn mtp. godkjent størrelse i Elsmart ?			
Kontrollpunkter måler montering			
Måler og måletrafoer er korrekt koblet			
Måleromkobler har lasker / pinner korrekt plassert			
Laskledning mellom S1 og S2 eller messinglask er fjernet på trafo			
Plombering utført			
Nye måledata er registret			
Bilde av tavle, OV, måletrafoer og måler (sendes til maaledata@l-nett.no og			
Sjekk innstilt verdi på vern (hvis elektronisk skal elektriker vise dette)			
Kommunikasjon testet ok?			
Anlegget spenningsatt og i orden ved avreise?			
Anmerkninger:			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Montert av elektriker:(blokkbokstaver)</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Dato:</td> </tr> </table>	Montert av elektriker:(blokkbokstaver)	Dato:	
Montert av elektriker:(blokkbokstaver)	Dato:		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; border-bottom: 1px solid black;">Signatur:</td> </tr> </table>	Signatur:		
Signatur:			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">Kontrollert av:(blokkbokstaver)</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Dato:</td> </tr> </table>	Kontrollert av:(blokkbokstaver)	Dato:	
Kontrollert av:(blokkbokstaver)	Dato:		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; border-bottom: 1px solid black;">Signatur:</td> </tr> </table>	Signatur:		
Signatur:			

All blå ruter /tekst skal være utfylt av elektriker før målere monteres.